



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA. | | MEDIÇÃO | BDI | PERÍODO | | DATA DE EMISSÃO |
| LOCAL: Barra de Guabiraba - PE | | | | 24/07/24 | 20,73% | |
| EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023 | | | | TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023 |

| ITEM | CÓDIGO | TABELA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | |
|---|----------|-------------------|--|-----|------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2003311 | SICRO3 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica | m | 203,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,18 | R\$ 9.193,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.193,67 |
| 2 FECHAMENTO DO PERÍMETRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | comp 5 | Próprio | MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ - FABRICADAS DE CONCRETO H=2,00M | m | 220,38 | 135,00 | 85,38 | 220,38 | 298,61 | R\$ 65.807,67 | R\$ 40.312,35 | R\$ 25.495,32 | R\$ 65.807,67 | R\$ - |
| 2.2 | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,22 | R\$ 493,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 493,90 |
| 2.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,85 | R\$ 6.651,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.651,54 |
| 3 ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTEAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,76 | R\$ 2.177,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.177,76 |
| 3.2 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,75 | R\$ 704,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 704,25 |
| 3.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | R\$ 2.031,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.031,72 |
| 3.4 | 00041196 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,45 | R\$ 2.161,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.161,35 |
| 3.5 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,95 | R\$ 1.643,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.643,85 |
| 3.6 | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | R\$ 834,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 834,41 |
| 3.7 | 101656 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,33 | R\$ 1.977,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.977,99 |
| 3.8 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,66 | R\$ 322,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 322,98 |
| 3.9 | comp 4 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 60kA - 275v | un | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,66 | R\$ 490,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 490,98 |
| 4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 102619 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,21 | R\$ 12.710,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.710,42 |
| 4.2 | 102592 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | R\$ 13,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,02 |
| 4.3 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98 | R\$ 105,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 105,96 |
| 4.4 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | R\$ 22,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22,50 |
| 4.5 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | R\$ 30,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30,44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--|----|-------|------|------|------|--------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.6 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,98 | R\$ 4.528,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.528,57 | |
| 4.7 | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 27,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 | R\$ 2.262,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.262,76 | |
| 4.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 27,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | R\$ 231,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 231,47 | |
| 4.9 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 27,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,69 | R\$ 1.922,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.922,76 | |
| 4.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 27,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | R\$ 390,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 390,86 | |
| | | | | | | | | | | 0 | R\$ 116.710,83 | R\$ 40.312,35 | R\$ 25.495,32 | R\$ 65.807,67 | R\$ 50.903,16 |
| VALOR DESTA MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | R\$ 25.495,32 | | |
| VALOR MEDIDO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | R\$ 65.807,67 | | |
| SALDO DO CONTRATO | | | | | | | | | | | | | R\$ 50.903,16 | | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO | | | | | | | | | | | | | R\$ 116.710,83 | | |