



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.				MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE				BM 03/2024	20,73%	22/08/24	23/08/25	23/08/25
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS								
PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2023		TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023						

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.193,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.193,67	
1.1	2003311	SICRO3	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica	m	203,49	0,00	0,00	45,18	R\$ 9.193,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.193,67	
2			FECHAMENTO DO PERÍMETRO						R\$ 72.953,11	R\$ 65.807,67	R\$ 6.651,54	R\$ 72.459,21	R\$ 493,90	
2.1	comp 5	Próprio	MURO C/MOUREOS E PLACAS PRÉ - FABRICADAS DE CONCRETO H=2,00M	m	220,38	220,38	220,38	298,61	R\$ 65.807,67	R\$ 65.807,67	R\$ -	R\$ 65.807,67	R\$ -	
2.2	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,02	0,00	0,00	484,22	R\$ 493,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,90	
2.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	8,4	0,00	8,40	791,85	R\$ 6.651,54	R\$ -	R\$ 6.651,54	R\$ 6.651,54	R\$ -	
3			ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTEAMENTO)						R\$ 12.345,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.345,29	
3.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UN	1	0,00	0,00	2.177,76	R\$ 2.177,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.177,76	
3.2	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	3	0,00	0,00	234,75	R\$ 704,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,25	
3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	90,5	0,00	0,00	22,45	R\$ 2.031,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.031,72	
3.4	0004196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 3,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	3	0,00	0,00	720,45	R\$ 2.161,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.161,35	
3.5	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	3	0,00	0,00	547,95	R\$ 1.643,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,85	
3.6	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	90,5	0,00	0,00	9,22	R\$ 834,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,41	
3.7	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	3	0,00	0,00	659,33	R\$ 1.977,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.977,99	
3.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3	0,00	0,00	107,66	R\$ 322,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,98	
3.9	comp 4	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 60ka - 275v	un	3	0,00	0,00	163,66	R\$ 490,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,98	
4			RESERVATÓRIO DE ÁGUA						R\$ 22.218,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.218,76	
4.1	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	0,00	0,00	6.355,21	R\$ 12.710,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.710,42	
4.2	102592	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021	UN	2	0,00	0,00	6,51	R\$ 13,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,02	
4.3	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	0,00	0,00	52,98	R\$ 105,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,96	
4.4	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	0,00	0,00	11,25	R\$ 22,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	
4.5	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	0,00	0,00	30,44	R\$ 30,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,44	
4.6	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	m²	22,99	0,00	0,00	196,98	R\$ 4.528,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.528,57	
4.7	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	27,2	0,00	0,00	83,19	R\$ 2.262,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.262,76	
4.8	87893	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	27,2	0,00	0,00	8,51	R\$ 231,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 03/2024	20,73%	22/08/24	23/08/25	23/08/25
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023		TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
4.9	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	27,2	0,00		0,00	70,69	R\$ 1.922,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.922,76
4.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	27,2	0,00		0,00	14,37	R\$ 390,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,86
									0	R\$ 116.710,83	R\$ 65.807,67	R\$ 6.651,54	R\$ 72.459,21	R\$ 44.251,62
VALOR DESTA MEDIÇÃO													R\$ 6.651,54	
VALOR MEDIDO ACUMULADO													R\$ 72.459,21	
SALDO DO CONTRATO													R\$ 44.251,62	
VALOR TOTAL DO CONTRATO													R\$ 116.710,83	