
 PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA SECRETARIA DE OBRAS												BOLETIM DE MEDIÇÃO											
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE												MEDIÇÃO		BDI PADRÃO DE SERV.		PERÍODO		DATA DE EMISSÃO					
LOCAL: BARRA DE GUABIRABA - PE												8		03/02/25		14/04/25		14/04/25					
EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA												PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 046/2023											
CONTRATO: Nº 055/2024												BDI DE MATERIAIS											
ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES													
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO									
ADMINISTRAÇÃO																							
1	1.1	Composição	001	ADM. LOCAL	UND	0,75	0,75	0,00	0,75	R\$ 51.608,32	R\$ 38.706,24	R\$ 38.706,23	R\$ 0,00	R\$ 38.706,23	R\$ 0,01								
SERVÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, REPOSIÇÕES																							
2	2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 432,13	R\$ 2.592,78	R\$ 2.592,78	R\$ 0,00	R\$ 2.592,78	R\$ 0,00								
2.2	10.03.14U	93209		DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO.	m²	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 37,04	R\$ 148,16	R\$ 148,16	R\$ 0,00	R\$ 148,16	R\$ 0,00								
2.3	SINAPI	101852		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROFITEAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF.12/2020	m²	360,78	360,78	0,00	360,78	R\$ 95,64	R\$ 34.505,00	R\$ 34.505,00	R\$ 0,00	R\$ 34.505,00	R\$ 0,00								
2.4	Próprio	010		REPARO EM REDE DE ÁGUA FRIA COM TUBO 75MM PVC P/B, INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO CONCRETO 14 CM, BLOCO DEITADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. 23.03.05U COMPESA)	UND	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 169,53	R\$ 847,65	R\$ 847,65	R\$ 0,00	R\$ 847,65	R\$ 0,00								
2.5	Próprio	011		REPARO EM REDE DE ESGOTO COM TUBO 200MM PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO (CONEXÕES E TUBULAÇÕES INCLUSAS) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. 23.03.06U COMPESA)	UND	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 511,92	R\$ 2.559,60	R\$ 2.559,60	R\$ 0,00	R\$ 2.559,60	R\$ 0,00								
CANTIEIRO DE OBRA																							
3.1	Próprio	01.08.30U		ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG-2,20 COMP-6,20M ALT-2,50M EM CHAPA AÇO COM NEURVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACÚSTICO - CHASSIS REFORÇADO PISO COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 793,69	R\$ 3.968,45	R\$ 3.968,45	R\$ 0,00	R\$ 3.968,45	R\$ 0,00								
3.2	Próprio	01.08.42U		CANTIEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MES	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 1.424,83	R\$ 7.124,15	R\$ 7.124,15	R\$ 0,00	R\$ 7.124,15	R\$ 0,00								
3.3	Próprio	01.08.19U		COMP. ALC. CIVIL/EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 607,71	R\$ 6.009,39	R\$ 6.009,39	R\$ 0,00	R\$ 6.009,39	R\$ 0,00								
RUA 2 - E - 4																							
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																							
4.1	SINAPI	101118		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS [125HP/ALMUNA: 2,70M3]. AF.07/2020	m³	899,54	899,54	0,00	899,54	R\$ 4,42	R\$ 4.241,17	R\$ 4.241,17	R\$ 0,00	R\$ 4.241,17	R\$ 0,00								
4.1.2	SICRO3	5915407		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	t	1.417,71	1.281,60	156,11	1.417,71	R\$ 2,97	R\$ 4.210,60	R\$ 3.746,95	R\$ 463,65	R\$ 4.210,60	R\$ 0,00								
4.1.3	SICRO3	5914389		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.380,85	6.308,00	72,85	6.380,85	R\$ 2,88	R\$ 5.515,13	R\$ 5.515,13	R\$ 0,00	R\$ 5.515,13	R\$ 0,00								
4.1.4	SINAPI	100577		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF.11/2019	m²	1.742,22	1.742,22	0,00	1.742,22	R\$ 1,56	R\$ 2.717,86	R\$ 2.717,86	R\$ 0,00	R\$ 2.717,86	R\$ 0,00								
4.1.5	SINAPI	96385		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF.11/2019	m³	87,10	87,10	0,00	87,10	R\$ 14,57	R\$ 1.269,05	R\$ 1.269,05	R\$ 0,00	R\$ 1.269,05	R\$ 0,00								
4.1.6	SICRO3	4011282		Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	348,44	348,44	0,00	348,44	R\$ 184,08	R\$ 64.140,84	R\$ 64.140,84	R\$ 0,00	R\$ 64.140,84	R\$ 0,00								
PAVIMENTAÇÃO E PASSIOS																							
4.2.1	Próprio	00000012		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO FRETE DO PARALELEPÍPEDO E DA AREIA. (REF.: 9194 ORSE E 101169 SINAPI)	M²	1.742,22	1.740,16	2,06	1.742,22	R\$ 92,83	R\$ 161.730,28	R\$ 161.538,66	R\$ 191,23	R\$ 161.729,89	R\$ 0,38								
4.2.2	SINAPI	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF.06/2016	M	497,28	458,83	38,45	497,28	R\$ 68,96	R\$ 34.292,43	R\$ 31.640,92	R\$ 2.651,51	R\$ 34.292,43	R\$ 0,00								
4.2.3	SINAPI	94274		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF.06/2016	M	51,40	42,89	8,51	51,40	R\$ 74,02	R\$ 3.804,63	R\$ 3.174,72	R\$ 629,91	R\$ 3.804,63	R\$ 0,00								
4.2.4	SINAPI	94990		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.08/2022	m²	36,28	33,42	2,86	36,28	R\$ 898,33	R\$ 32.591,41	R\$ 30.022,19	R\$ 2.569,22	R\$ 32.591,41	R\$ 0,00								
4.2.5	SINAPI	103334		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.12/2021	m²	164,60	133,68	30,91	164,59	R\$ 149,97	R\$ 24.685,06	R\$ 20.047,99	R\$ 4.635,57	R\$ 24.685,06	R\$ 1,56								
4.2.6	SICRO3	903788		Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	m²	329,22	287,36	61,86	329,22	R\$ 4,67	R\$ 1.537,46	R\$ 1.248,57	R\$ 288,89	R\$ 1.537,46	R\$ 0,00								
DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS)																							
4.3.1	SINAPI	94990		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.08/2022	m²	4,94	4,12	0,82	4,94	R\$ 898,33	R\$ 4.437,75	R\$ 3.701,12	R\$ 736,63	R\$ 4.437,75	R\$ 0,00								
SINALIZAÇÃO (TEMPORÁRIA E DEFINITIVA)																							
4.4.1	SICRO3	4915273		Calção manual com fixador de cal	m²	152,17	0,00	152,17	152,17	R\$ 3,73	R\$ 567,59	R\$ 0,00	R\$ 567,59	R\$ 567,59	R\$ 0,00								
4.4.2	SICRO3	5213440		Placa de regulamentação em aço D = 6,60 m - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação	un	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 299,72	R\$ 1.798,32	R\$ 0,00	R\$ 1.798,32	R\$ 1.798,32	R\$ 0,00								
4.4.3	SICRO3	5213444		Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 299,78	R\$ 1.199,12	R\$ 0,00	R\$ 1.199,12	R\$ 1.199,12	R\$ 0,00								
4.4.4	SICRO3	5212557		Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 4,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un/dia	90,00	90,00	0,00	90,00	R\$ 4,31	R\$ 387,90	R\$ 387,90	R\$ 0,00	R\$ 387,90	R\$ 0,00								
4.4.5	SICRO3	5213343		Barreira de sinalização tipo 1 de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un/dia	90,00	90,00	0,00	90,00	R\$ 4,48	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 0,00	R\$ 403,20	R\$ 0,00								
4.4.6	SINAPI	00010848		PLACA DE INALUGARIZAÇÃO METÁLICA, 400' CM X 760' CM	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 915,64	R\$ 915,64	R\$ 0,00	R\$ 915,64	R\$ 915,64	R\$ 0,00								
4.4.7	Próprio	00000007		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE 15V (IN SOMA, E=3,000MM - 4,400C/M (COMPRIMENTO 3,00M) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 343,79	R\$ 2.062,74	R\$ 2.062,74	R\$ 0,00	R\$ 2.062,74	R\$ 0,00								
4.4.8	SICRO3	5213863		Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,60 m - fornecimento implantação	un	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 527,34	R\$ 5.273,40	R\$ 0,00	R\$ 5.273,40	R\$ 5.273,40	R\$ 0,00								
LMPEZA FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS																							
4.5.1	SICRO3	5915399		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga livre	t	7,80	0,00	7,80	7,80	R\$ 3,29	R\$ 25,58	R\$ 0,00	R\$ 25,58	R\$ 25,58	R\$ 0,00								
4.5.2	SICRO3	5914344		Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	39,00	0,00	39,00	39,00	R\$ 0,95	R\$ 37,05	R\$ 0,00	R\$ 37,05	R\$ 37,05	R\$ 0,00								
RUA 3																							
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																							
5.1.1	SINAPI	101118		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS [125HP/ALMUNA: 2,70M3]. AF.07/2020	m³	246,48	246,48	0,00	246,48	R\$ 4,42	R\$ 1.089,44	R\$ 1.089,44	R\$ 0,00	R\$ 1.089,44	R\$ 0,00								
5.1.2	SICRO3	5915407		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	t	419,54	369,27	0,00	369,27	R\$ 2,97	R\$ 1.246,03	R\$ 1.096,73	R\$ 0,00	R\$ 1.096,73	R\$ 149,30								
5.1.3	SICRO3	5914389		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.786,50	1.786,50	0,00	1.786,50	R\$ 0,88	R\$ 1.572,12	R\$ 1.572,12	R\$ 0,00	R\$ 1.572,12	R\$ 0,00								
5.1.4	SINAPI	100577		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF.11/2019	m²	753,10	619,91	133,19	753,10	R\$ 1,96	R\$ 1.474,84	R\$ 967,06	R\$ 207,76	R\$ 1.174,84	R\$ 300,00								
5.1.5	SINAPI	96385		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF.11/2019	m³	38,30	38,30	0,00	38,30	R\$ 14,57	R\$ 558,03	R\$ 558,03	R\$ 0,00	R\$ 558,03	R\$ 0,00								
5.1.6	SICRO3	4011282		Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	150,62	123,98	26,64	150,62	R\$ 184,08	R\$ 27.726,13	R\$ 22.822,24	R\$ 4.903,89	R\$ 27.726,13	R\$ 0,00								
PAVIMENTAÇÃO E PASSIOS																							
5.2.1	Próprio	00000012		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO FRETE DO PARALELEPÍPEDO E DA AREIA. (REF.: 9194 ORSE E 101169 SINAPI)	M²	753,10	526,40	226,70	753,10	R\$ 92,83	R\$ 69.910,27	R\$ 48.865,71	R\$ 21.044,56	R\$ 69.910,27	R\$ 0,00								
5.2.2	SINAPI	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF.06/2016	M	165,68	224,00	-38,32	165,68	R\$ 68,96	R\$ 12.804,48	R\$ 15.447,04	-R\$ 2.642,55	R\$ 12.804,48	R\$ 0,00								
5.2.3	SINAPI	94274		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1330 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF.06/2016	M	15,70	15,70	0,00	15,70	R\$ 74,02	R\$ 1.162,11	R\$ 1.162,11	R\$ 0,00	R\$ 1.162,11	R\$ 0,00								
5.2.4	SINAPI	94990		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.08/2022	m²	14,09	14,09	0,00	14,09	R\$ 898,33	R\$ 12.657,47	R\$ 12.657,47	R\$ 0,00	R\$ 12.657,47	R\$ 0,00								
5.2.5	SINAPI	103334		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.12/2021	m²	60,42	60,42	0,00	60,42	R\$ 149,97	R\$ 9.061,19	R\$ 9.061,19	R\$ 0,00	R\$ 9.061,19	R\$ 0,00								
5.2.6	SICRO3	903788		Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	m²	120,83	120,83	0,00	120,83	R\$ 4,67	R\$ 564,28	R\$ 564,28	R\$ 0,00	R\$ 564,28	R\$ 0,00								
DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS)																							
5.3.1	SINAPI	94990		EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.08/2022	m²	1,82	1,82	0,00	1,82	R\$ 898,33	R\$ 1.634,96	R\$ 1.634,96	R\$ 0,00	R\$ 1.634,96	R\$ 0,00								

 SECRETARIA DE OBRAS														BOLETIM DE MEDIÇÃO													
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE														MEDIÇÃO		BDI PADRÃO DE SERV.		PERÍODO		DATA DE EMISSÃO							
LOCAL: BARRA DE GUABIRABA - PE														8				03/02/25		14/04/25		14/04/25					
EMPRESA CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA														PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 046/2023													
CONTRATO: Nº 055/2024																BDI DE MATERIAIS											
ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES																	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO													
5.4 SINALIZAÇÃO (TEMPORÁRIA E DEFINITIVA)																											
5.4.1	SICR03	4915723	Ciação manual com fixador de cal	m²	56,39	0,00	56,39	56,39	R\$ 3,73	R\$ 210,23	R\$ 0,00	R\$ 210,23	R\$ 210,23	R\$ 0,00													
5.4.2	SICR03	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - forneimento e implantação	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 299,72	R\$ 599,44	R\$ 0,00	R\$ 599,44	R\$ 599,44	R\$ 0,00													
5.4.3	SICR03	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - forneimento e implantação	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 299,78	R\$ 599,56	R\$ 0,00	R\$ 599,56	R\$ 599,56	R\$ 0,00													
5.4.4	SICR03	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- forneimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	60,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 4,31	R\$ 258,60	R\$ 258,60	R\$ 0,00	R\$ 258,60	R\$ 0,00													
5.4.5	SICR03	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos- forneimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	60,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 4,48	R\$ 268,80	R\$ 268,80	R\$ 0,00	R\$ 268,80	R\$ 0,00													
5.4.6	SINAPI	00010848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 815,64	R\$ 815,64	R\$ 0,00	R\$ 815,64	R\$ 815,64	R\$ 0,00													
5.4.7	Próprio	00000007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E-3,00MM - 4,40KG/M (COMPIMENTO 3,00M) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 343,79	R\$ 1.375,16	R\$ 0,00	R\$ 1.375,16	R\$ 1.375,16	R\$ 0,00													
5.4.8	SICR03	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - forneimento e implantação	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 527,34	R\$ 2.109,36	R\$ 0,00	R\$ 2.109,36	R\$ 2.109,36	R\$ 0,00													
5.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS																											
5.5.1	SICR03	5915399	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga livre	t	7,80	0,00	7,80	7,80	R\$ 3,28	R\$ 25,58	R\$ 0,00	R\$ 25,58	R\$ 25,58	R\$ 0,00													
5.5.2	SICR03	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	39,00	0,00	39,00	39,00	R\$ 0,95	R\$ 37,05	R\$ 0,00	R\$ 37,05	R\$ 37,05	R\$ 0,00													
6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																											
6.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE LA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3), AF 07/2020																											
6.1.1	SINAPI	101118	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	t	453,79	453,79	0,00	453,79	R\$ 2,97	R\$ 1.347,76	R\$ 1.347,76	R\$ 0,00	R\$ 1.347,76	R\$ 0,00													
6.1.2	SICR03	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.477,55	1.477,55	0,00	1.477,55	R\$ 0,88	R\$ 1.300,24	R\$ 1.300,24	R\$ 0,00	R\$ 1.300,24	R\$ 0,00													
6.1.3	SINAPI	5914389	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019	m²	864,64	864,64	0,00	864,64	R\$ 1,56	R\$ 1.348,84	R\$ 1.348,84	R\$ 0,00	R\$ 1.348,84	R\$ 0,00													
6.1.4	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	m²	97,40	97,40	0,00	97,40	R\$ 14,57	R\$ 1.419,12	R\$ 1.419,12	R\$ 0,00	R\$ 1.419,12	R\$ 0,00													
6.1.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	m³	172,93	172,93	0,00	172,93	R\$ 184,08	R\$ 31.832,95	R\$ 31.832,95	R\$ 0,00	R\$ 31.832,95	R\$ 0,00													
6.1.6	SICR03	4011282	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	172,93	172,93	0,00	172,93	R\$ 184,08	R\$ 31.832,95	R\$ 31.832,95	R\$ 0,00	R\$ 31.832,95	R\$ 0,00													
6.1.7	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAJUNTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUIDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	m²	269,46	269,46	0,00	269,46	R\$ 95,64	R\$ 25.771,15	R\$ 25.771,15	R\$ 0,00	R\$ 25.771,15	R\$ 0,00													
6.2 PAVIMENTAÇÃO E PASSIOS																											
6.2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA (FRACO 1:3) (CIESE E AREIA, INCLUIDO PRETE DO PARALELEPÍPEDO E DA ÁREA, [REF: 9184 OSSE E 101169 SINAPI]																											
6.2.1	Próprio	00000012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA (FRACO 1:3) (CIESE E AREIA, INCLUIDO PRETE DO PARALELEPÍPEDO E DA ÁREA, [REF: 9184 OSSE E 101169 SINAPI]	M²	560,10	560,10	0,00	560,10	R\$ 92,83	R\$ 51.994,08	R\$ 51.994,08	R\$ 0,00	R\$ 51.994,08	R\$ 0,00													
6.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	318,20	318,20	0,00	318,20	R\$ 68,96	R\$ 21.943,07	R\$ 21.943,07	R\$ 0,00	R\$ 21.943,07	R\$ 0,00													
6.2.3	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	15,93	15,92	0,00	15,92	R\$ 74,02	R\$ 1.179,14	R\$ 1.179,14	R\$ 0,00	R\$ 1.179,14	R\$ 0,74													
6.2.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALçada) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	m³	23,39	0,00	23,39	23,39	R\$ 898,33	R\$ 21.011,94	R\$ 0,00	R\$ 21.011,94	R\$ 21.011,94	R\$ 0,00													
6.2.5	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²	166,88	83,00	83,88	166,88	R\$ 149,97	R\$ 25.026,96	R\$ 12.447,51	R\$ 12.579,48	R\$ 25.026,99	R\$ 0,00													
6.2.6	SICR03	903788	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	m²	333,76	155,00	178,76	333,76	R\$ 4,67	R\$ 1.558,86	R\$ 729,85	R\$ 834,81	R\$ 1.558,86	R\$ 0,00													
6.3 DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS)																											
6.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALçada) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022																											
6.3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALçada) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	m³	0,63	0,63	0,00	0,63	R\$ 898,33	R\$ 565,95	R\$ 565,95	R\$ 0,00	R\$ 565,95	R\$ 0,00													
6.4 SINALIZAÇÃO (TEMPORÁRIA E DEFINITIVA)																											
6.4.1	SICR03	4915723	Ciação manual com fixador de cal	m²	0,63	0,00	0,63	0,63	R\$ 3,73	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00													
6.4.2	SICR03	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - forneimento e implantação	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 299,72	R\$ 299,72	R\$ 0,00	R\$ 299,72	R\$ 299,72	R\$ 0,00													
6.4.3	SICR03	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - forneimento e implantação	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 299,78	R\$ 299,78	R\$ 0,00	R\$ 299,78	R\$ 299,78	R\$ 0,00													
6.4.4	SICR03	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- forneimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	30,00	60,00	-30,00	30,00	R\$ 4,31	R\$ 129,30	R\$ 258,60	-R\$ 129,30	R\$ 129,30	R\$ 0,00													
6.4.5	SICR03	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos- forneimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	30,00	60,00	-30,00	30,00	R\$ 4,48	R\$ 134,40	R\$ 268,80	-R\$ 134,40	R\$ 134,40	R\$ 0,00													
6.4.6	SINAPI	00010848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 815,64	R\$ 815,64	R\$ 0,00	R\$ 815,64	R\$ 815,64	R\$ 0,00													
6.4.7	Próprio	00000007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E-3,00MM - 4,40KG/M (COMPIMENTO 3,00M) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 343,79	R\$ 687,58	R\$ 0,00	R\$ 687,58	R\$ 687,58	R\$ 0,00													
6.4.8	SICR03	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - forneimento e implantação	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 527,34	R\$ 1.054,68	R\$ 0,00	R\$ 1.054,68	R\$ 1.054,68	R\$ 0,00													
6.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS																											
6.5.1	SICR03	5915399	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga livre	t	7,80	0,00	7,80	7,80	R\$ 3,28	R\$ 25,58	R\$ 0,00	R\$ 25,58	R\$ 25,58	R\$ 0,00													
6.5.2	SICR03	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	39,00	0,00	39,00	39,00	R\$ 0,95	R\$ 37,05	R\$ 0,00	R\$ 37,05	R\$ 37,05	R\$ 0,00													
TOTAL										R\$ 792.217,34		R\$ 702.384,53		R\$ 90.680,87		R\$ 793.065,40		R\$ 151,93									
VALOR DESTA MEDIÇÃO																						R\$ 90.680,87					
VALOR MEDIDO ACUMULADO																						R\$ 793.065,40					
SALDO DO CONTRATO																						R\$ 151,93					
VALOR TOTAL DO CONTRATO																						R\$ 793.217,34					